

Fișă verde

încheiat astăzi 17.08.2012

Astăzi, 17.08.2012, la sediul Comunei Treșor s-a ținut întrunirea reprezentanților Comunei Treșor d-l Gherghelua  
Treșor - primar, Moraru Iara - viceprimar, reprezentantul  
PRAB Bacău d-l Hergheș, reprezentantul consilierului  
județean de consilier d-l Ciungă Ionuț,  
din partea constructorului S.C. Geprocon S.A.  
d-l. Morole Adrian și d-l Tesu Ioan, din  
partea ASI B Bacău d-l Onica Nicușor  
din partea Consiliului Județean Bacău d-ra Boboc,  
din partea Asociației Române d-l Partulea, din partea  
respectivului de Construcții Bacău d-ra Frache  
Saleria din partea A.P.M. d-ra Elena Bontas,  
și din partea proiectantului d-l. Bolaban și d-l.  
Mărghean și din partea DSP Bacău d-l. Bălașoiu  
Nicolea și consultantul Morole Constantin.

S-a pus în discuție refuncționarea rețelei de apă și  
canal după 1 an de la recepția la terminarea lucrării.

D-l. Morole spune că la momentul recepției  
lucrarea era funcțională în integritate, urmând  
ca rețeaua să fie predată către un operator  
autorizat.

D-l Onica dorește să știe data de la ultima  
recepție și să stabilească dacă S.P.A. și canal au papete  
din S.P.A. și au grăbire de proiectie.

D. C. Hughes menționează că la data recepției  
seva la terminarea lucrărilor erau probleme  
nerezolvate pe rețeaua de canalizare și pe  
rețeaua de apă.

D. C. Novak precizează că d. C. Hughes a enviat  
proiectul verbal de recepție la terminarea lucrărilor  
pe activarea opă cu care luaba Tronion.

Reprezentanții Protecției Mediului și a Apelor  
Române precizează că din punctul de vedere al  
anștatilor lor toate nelegăturile au fost remediate  
și sunt conforme cu legislația în vigoare.

Reprezentantul I.S.C. precizează că U.A.T. Comuna  
Tronion a stabilit membrii comisiei de recepție  
și a exportat coaptele care trebuiau să fie  
specialiști în domeniul construcțiilor și a  
rețelelor de apă, canal. Dacă lucrarea nu  
a fost recepționată final, lucrarea este în  
garanție și responsabil este constructorul.

Defecțiunile vor fi remediate de constructor  
dacă acestea sunt cauzate de viciu de execuție.

Lucrările au fost înmănușate de diriginta de  
șantier și înmănușate pe perioada lucrărilor.

Chiar dacă contractul nu mai este în vigoare  
dar lucrarea nu a fost recepționată final  
lucrarea este în garanție conform legii 10.

Comisia de recepție trebuie să precizeze dacă  
li s-a pus la dispoziție cartea tehnică, dacă  
au avut timp să studieze documentația

Constructorul este responsabil până la  
recepția finală a lucrării. Pe lângă construc  
și proiectantul este parte implicată în asigurarea  
garanției cât și beneficiarul pentru a ține rețeaua  
recepționată.

Sua Viceprimar orienteste că la momentul recepției la terminarea lucrărilor au fost probleme ridicate cu starea bererului după efectuarea lucrărilor.

D-l Morale precupează că la recepție sa verificat funcționarea rețelelor, a ~~pe~~ existenței apei pe capetele rețelelor și a pompii stației de epurare.

Precupează și faptul că în urma expertizei tehnice a statului de pompieri s-a constatat că acertea s-au defectat din cauza pietrelor și a obiectelor introduse în rețea.

D-l primar precupează că din cauza capacilor de pe cămine de stăbă colibăle, acertea s-au sport și au căzut pietre în rețeaua de covalispu.

Reprezentantul I.S.C. propune ca reprezentantul pompierilor să prezinte verificarea pompierilor împreună cu proiectantul și cu dirigențele de șantier și reprezentantul primăriei.

De pe S-a propus verificarea rețelei împreună cu comblectorul, dirigențele de șantier și reprezentantul primăriei până la expertiza

D-l Morale precupează că la propunerea proiectantului și a primăriei problema planșibala este aceea că e posibil ca rețeaua de apă să fie înfundată.

Un punct de vedere al rețelei de apă, de răptenava nitson se vor începe verificările la rețea și pompiere.

Un punct de vedere al rețelei de distribuție a apelor menajere se poate expertiza pentru a fi prezentată primăriei Trasiu.

La verificări vor participa membrii comisiei de recepție, împreună cu dirigențele de șantier și proiectant și comblector.

D-Cl. Moravale presupune că pentru toate neregulile  
menționate cu 12 luni de la recepția la termenul  
credințelor este responsabil constructorul.

În perioada 20-25 august 2012 se vor face  
verificări asupra cîșimilor de pe rețeaua de apă  
entru a vedea dacă este obstrucționată

În perioada 20-22 august 2012 persoanele vor  
prezenta la Camera de lucru spre a fi verificate  
către experți.

WORARU DANA  
ONICA NICOLAE  
HUGHES IOAN  
BALOTANU KECALITA  
Marta cina  
MOMILE A.

embana

Obs. Reprezentantii APM si SGA Bacău au prezentat că după realizarea măsurilor  
a dispus în PV 2663/27.06.2011 să se emită actele de reglementare  
soluțiile de Primărie com. Traian, și nu am este formularea în P.V./apud.

Dodan D. - SGA bc. SGA  
Bontas Elena - APM.

PINTIU IONUT - SGA bc - ~~Int. Căpitan~~

CJ Bacău a participat la discuții din punct de  
vedere al legalității efectuării P.T.L.

imp. Babuș Nicolae

ISC - CCICLC Bacău - imp. Gheorghe Valeriu

OBS. Rețeaua de canalizare ce este exploatată  
defectuos fără a se face verificări de către primărie  
și cum este specificat în cărțile tehnice ale  
utilajelor - aflate la primăria Traian pe date odată  
cu cartea constructorii.