

Proces-Verbal Incheiat astazi 12.10.2012

Astazi 12.10.2012 la sediul primariei Traian s-au intalnit reprezentantii comunei Traian, dl primar GherghelUCA Sorin, d-na viceprimar Moraru Dana, din partea proiectantului D-l Balaban Mihai si D-l Margean Liviu, din partea constructorului S.C. Geprocon, a participat d-l Ungureanu Florin, d-l Mihailescu Mircea si d-l Manole Adrian si d-l Rotaru Ion in calitate de specialist, d-l Moraru reprezentant firma de vidanjare

Nu au participat la sedinta dirigintele de santier d-l Peterca Sebastian, d-na Stoicescu Mihaela, in calitate de specialist.

D-l primar precizeaza ca Comuna Traian a angajat servicii de vidanjare si curatare a retelor de canalizare si a caminului S.P.A.U. 4 care s-a efectuat vineri, iar luni S.P.A.U. 4 era plin, acesta s-a umplut din infiltratii si din acest motiv nu s-a putut preda reseaua de canalizare catre operatorul autorizat.

Reprezentantul firmei care a efectuat vidanjarea spune ca in interval foarte scurt dupa vidanjare nivelul a crescut in S.P.A.U 4.

D-l Balaban propune montarea unor obturatoare pneumatic pentru a nu mai permite intrarea apelor uzate in S.P.A.U. 4.

D- Rotaru intreaba daca au fost probleme cu apa la turnarea caminului.

D-l Manole precizeaza ca atunci au fost probleme si ca panza freatica este sus dar hidroizolarea a fost efectuata de catre firma specializata si are garantie si exclude infiltratiile de apa.

D-l Rotaru propune a se realize un sistem de drenaj.

D-l primar precizeaza ca este imposibil ca un numar de 78 de racorduri la canalizare la un consum de 7 mc/ familie nu se poate umple S.P.A.U. 4 intr-un interval atat de scurt.

D-l Balaban propune a se monta gratare pe caminele din amonte pentru a stopa materialele granulare (pietre).


S-a decis refacerea hidroizolatiei in cazul in care apar infiltratii din afara dupa ce se efectueaza vidanjare la S.P.A.U. 4

Se va fixa o zi, in principiu Miercuri 17.10.2012, in care se va efectua vidanizarea S.P.A.U. 4 la care vor participa:

- Reprezentantii primarie
- Reprezentantii constructorului
- Reprezentantii CRAB
- Reprezentantii proiectant
- Dirigintele de santier

Problema presiunii pe extinderea de alimentare cu apa spre localitatea Zapodia va fi discutata la urmatoarea sedinta, la care va participa si reprezentantii C.R.A.B. Bacau

Ghergheluca Sorin - Primar



Moraru Dana - viceprimar

Balaban Mihai - proiectant



Margean Liviu – proiectant

Rotaru Ioan - specialist



Mihailescu Mircea - constructor



Manole Adrian - constructor



Ungureanu Florin – constructor

